

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH
za I półrocze 2008 roku**

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	remont nawierzchni drogi w Krzewinie- działka Nr 333	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji zadania miesiąc sierpień br.
		4270	remont nawierzchni ciągów pieszych i pieszo- jezdnych w obrębie ulic: Pocztovej, Energetyków i Kusocińskiego w Bogatyni	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.
		4270	remont ciągów pieszo-jezdnych w obrębie Osiedla Zatonie-Trzciniec w Bogatyni	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.
		4270	remont nawierzchni ciągów pieszych i pieszo- jezdnych w obrębie ulic: Matejki i Kossaka w Bogatyni	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu.
	60016 Drogi publiczne gminne			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		4270	remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	65 889,39	65,89	Przeprowadzono remont wiat w Bogatyni ul. Daszyńskiego na wysokości PKS, w Krzewinie - 3 wiaty, w Kopaczowie - 1 wiat, w Opolnie Zdroju - 1 wiat. Przygotowano umowę na remont wiat w Posadzie.
	60095 Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	65 889,39	65,89	
600	Transport i łączność			1 300 000,00	1 300 000,00	65 889,39	5,07	
		4270	remonty we wspólnotach mieszkaniowych	400 000,00	400 000,00	210 856,81	52,71	W ramach remontów wykonano: remonty dachów, kominów, remonty sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniami, remonty klatek schodowych.
		4270	remonty budynków 100% własność gminy	1 400 000,00	1 400 000,00	756 316,53	54,02	W ramach remontów wykonano: remonty instalacji co, remonty dachów, kominów, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji kanalizacyjnej oraz likwidacja szmb.
		4270	remont - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych budynkach wielorodzinnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej trwają prace związane z procedurą przetargową na realizację zadania.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność	2 300 000,00	2 300 000,00	967 173,34	42,05	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 300 000,00	2 300 000,00	967 173,34	42,05	
		4270	remont kaplicy na cmentarzu w Porajowie	35 000,00	35 000,00	19 448,74	55,57	W ramach remontu wykonano: prace tynkarskie, drobne prace budowlane oraz malowanie pomieszczeń.
		4270	remont -utwardzenie alejek na cmentarzu w Porajowie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej trwa realizacja zadania - termin zakończenia przewidywany jest w miesiącu wrześniu br.
		4270	remont- utwardzenie alejek w starej części cmentarza w Bogatyni	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej trwa realizacja zadania - termin zakończenia przewidywany jest w miesiącu sierpniu br.
	71035		Cmentarze	255 000,00	255 000,00	19 448,74	7,63	
710	Działalność usługowa			255 000,00	255 000,00	19 448,74	7,63	
		4270	remont budynku urzędu przy ul.Daszyńskiego 1 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	91 000,00	91 000,00	19 311,00	21,22	Wykonano remont ciągu komunikacyjnego wraz z malowaniem pomieszczeń biurowych, remont toalet.Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.
		4270	remont budynku garażowego - dokumentacja i wykonanie	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na II półrocze br.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	19 311,00	12,87	
750	Administracja publiczna			150 000,00	150 000,00	19 311,00	12,87	
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni - remont pokrycia dachowego na sali sportowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej trwają prace związane z procedurą przetargową na realizację zadania.
		4270	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - remont pomieszczeń szkolnych	34 300,00	34 300,00	34 212,59	99,75	W ramach remontu częściowo uzupełniono uszkodzone tynki wewnętrzne, wymalowano pomieszczenia szkolne.
	80101		Szkoły podstawowe	164 300,00	164 300,00	34 212,59	20,82	

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni - <i>remont</i> -wymiana stolarki okiennej	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83	W ramach planu wymieniono stolarkę okienną w budynku przedszkola.
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni - <i>remont</i> pomieszczeń przedszkolnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w miesiącu wrześniu.W chwili obecnej przygotowano umowę na realizację zadania.
	80104 Przedszkola			82 000,00	82 000,00	11 500,00	14,02	
		4270	<i>remont</i> pomieszczeń przeznaczonych na pracownię mechatroniczną oraz wykonanie sieci logistycznej i zasilającej pracownię	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zlecono dla MZGK - prace wykonane. Płatność nastąpi z chwilą otrzymania faktury.
		4270	<i>remont</i> - wymiana drzwi oddzielających warsztaty szkolne od ciągów komunikacyjnych	6 220,00	6 220,00	6 220,00	100,00	W ramach planowanego remontu wymieniono drzwi oddzielające warsztaty szkolne od ciągów komunikacyjnych.
	80130 Szkoły zawodowe			56 020,00	56 020,00	6 220,00	11,10	
801	Oświata i wychowanie			302 320,00	302 320,00	51 932,59	45,95	
		4270	<i>remont</i> targowiska w Sieniawce i Bogatyni - remont nawierzchni wewnątrz targowisk oraz częściowy remont stanowisk handlowych	30 000,00	30 000,00	316,01	1,05	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	90095 Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00	316,01	1,05	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	30 000,00	316,01	1,05	
		4270	<i>remont</i> świetlicy - Dom Ludowy Markocice	40 000,00	40 000,00	4 200,00	10,50	W ramach planowanego remontu wykonano remont szatni- prace tynkarskie wraz z malowaniem.
		4270	<i>remont</i> świetlicy wiejskiej w Porajowie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			105 000,00	105 000,00	4 200,00	4,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000,00	105 000,00	4 200,00	4,00	
		4270	<i>remont</i> pomieszczeń hotelowych przy OSiR	74 000,00	74 000,00	10 558,00	14,27	W ramach planowanego remontu wykonano częściowo remont pomieszczeń. Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.
		4270	<i>remont</i> siedzisk (trybun) wraz z malowaniem na boisku na boisku sportowym do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bogatyni.	32 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50	W ramach planowanego remontu wykonano nowe siedziska , uzupełniono i naprawiono część starych siedzisk. Dalsza realizacja zadania nastąpi w lipcu - malowanie siedzisk.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	remont ogrodzenia boiska przy ul.Sportowej w Bogatyni (malowanie ogrodzenia i uzupełnienie brakujących elementów)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej trwają prace remontowe ogrodzenia. Płatność nastąpi po zakończeniu prac i otrzymaniu faktury.
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	121 000,00	30 558,00	25,25	
		4270	remont szatni LZS w Sieniawce	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	Trwają prace remontowe.Zakończenie zadania w II połowie roku .
	92695		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport			133 200,00	133 200,00	30 558,00	25,25	
	OGÓŁEM			4 575 520,00	4 575 520,00	1 158 829,07	25,33	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska