

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH
za 2007 rok**

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
		4270	- remont wiat przystankowych:	50 000,00	16 350,00	32,70	W ramach planowanych środków wykonano remont wiat przystankowej w Sieniawce i Bogatyni przy ul. Kościuszki
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	16 350,00	32,70	
600	Transport i łączność			50 000,00	16 350,00	32,70	
		4270	- remont we wspólnotach mieszkaniowych	290 000,00	245 878,75	84,79	W ramach planowanych remontów we wspólnotach mieszkaniowych wykonano: - remonty pokryć dachowych - remonty klatek schodowych - wymiana pokryć dachowych - remonty węzłów cieplnych - remont instalacji wodnej i elektrycznej - remont kominów - wymiana okien - docieplenie ścian budynków
		4270	- remont budynków 100% własność gminy	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00	W ramach planowanych remontów wykonano: - remonty klatek schodowych (malowanie) - wymiana pokrycia dachowego - remonty kominów - remont kotłowni - remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana stolarki okiennej
	70095		Pozostała działalność	1 850 000,00	1 805 878,75	97,62	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 850 000,00	1 805 878,75	97,62	

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
		4270	- remont ogrodzeń na cmentarzach komunalnych	36 000,00	36 000,00	100,00	W ramach planowanego remontu pomalowano ogrodzenie wokół cmentarza komunalnego w Bogatyni oraz uzupełniono ogrodzenie nowymi elementami metalowymi.
	71035 Cmentarze			36 000,00	36 000,00	100,00	
710	Działalność usługowa			36 000,00	36 000,00	100,00	
		4270	- remont w dwóch budynkach urzędu: <i>budynek przy ul.Daszyńskiego 1</i> wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, izolacja budynku podziemna i fundamentów, elewacja budynku <i>budynek przy ul. Daszyńskiego 13</i> częściowa wymiana i remont obróbek blacharskich, wymiana tynków wraz z malowaniem w części WC budynku, przygotowanie pomieszczenia awaryjnego dla zasilacza UPS	57 500,00	56 857,46	98,88	W ramach zaplanowanych środków wykonano remont budynku przy ul.Daszyńskiego 1
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			57 500,00	56 857,46	98,88	
750	Administracja publiczna			57 500,00	56 857,46	98,88	
		4270	- remont pokrycia dachowego na budynku OSP w Porajowie	9 982,00	9 981,19	99,99	W ramach remontu usunięto zagłębienie na dachu w którym zatrzymywała się woda, rozścielono masę gruntującą.
	75412 Ochotnicze straże pożarne			9 982,00	9 981,19	99,99	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 982,00	9 981,19	99,99	
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w B-ni - remont pokrycia dachowego budynku	37 000,00	33 310,23	90,03	W ramach zaplanowanych środków wymieniono rynny i rury spustowe , wymieniono pokrycie dachowe na łączniku budynków.
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w B-ni - remont pomieszczeń	66 000,00	65 810,05	99,71	W ramach remontu wykonano: przygotowano powierzchnie sufitowe do malowania i wymalowano, wymalowano lamperie, wymieniono skrzydła drzwiowe i grzejniki, położono nowe wykładziny.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu rozdziału mediów i adaptacji strychu na pracownię komputerową	250 000,00	116 379,19	46,55	W ramach planowanych środków wymieniono stolarkę drzwiową i okienną wraz z obróbką budowlaną.
		4270	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie - remont pokrycia dachowego nad salą sportową, uszczelnienie bądź wymiana szamba	60 000,00	56 258,10	93,76	W ramach zaplanowanych środków położono nowe pokrycie dachu nad salą sportową wraz z uszczelnieniem .
		4270	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie - remont pokrycia dachowego nad blokiem ASK	60 000,00	59 878,84	99,80	W ramach remontu wykonano nowe pokrycie dachu nad blokiem ASK
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju - remont pokrycia dachowego budynku szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach remontu wykonano nowe łatowanie dachu oraz pokryto dach nową dachówką.
		4270	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - remont pomieszczeń szkolnych (blok żywienia)	57 470,00	22 021,00	38,32	W ramach planowanych środków wykonano przygotowanie ścian i sufitów do malowania i wymalowano, wykonano remont bieżący posadzek pod wykładziny i położono wykładziny.
	80101 Szkoły podstawowe			540 470,00	363 657,41	67,29	
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego	80 000,00	80 000,00	100,00	W chwili obecnej trwają prace remontowe, płatność nastąpi w 2008 roku. <i>Podjęto uchwałę o środkach które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego	80 000,00	80 000,00	100,00	W chwili obecnej trwają prace remontowe, płatność nastąpi w 2008 roku. <i>Podjęto uchwałę o środkach które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
	80104 Przedszkola			160 000,00	160 000,00	100,00	
		4270	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego	80 000,00	80 000,00	100,00	W chwili obecnej trwają prace remontowe, płatność nastąpi w 2008 roku. <i>Podjęto uchwałę o środkach które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>
	80110 Gimnazja			80 000,00	80 000,00	100,00	
		4270	Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni - remont pomieszczeń szkolnych, usunięcie zaleceń Sanepidu oraz remont pomieszczeń biblioteki	42 000,00	41 999,96	100,00	W ramach planowanego remontu wykonano: wymianę podłóg, wymianę instalacji elektrycznej, wymiana tynków, wymiana grzejników co., zabezpieczono okna na sali gimnastycznej oraz schody prowadzące na płytę boiska.
	80130 Szkoły zawodowe			42 000,00	41 999,96	100,00	
801	Oświata i wychowanie			822 470,00	645 657,37	267,29	
		4270	- remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni	30 000,00	4,68	0,02	W związku z tym że podjęto decyzję o budowie nowego targowiska w Bogatyni odstąpiono od realizacji remontów.
	90095 Pozostała działalność			30 000,00	4,68	0,02	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	4,68	0,02	
		4270	- remont świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach	11 000,00	10 800,00	98,18	W ramach remontu wykonano demontaż starych okien, zamówiono część otworów p ostarej stolarce okiennej, zakupiono i założono nowe okna .Wykonano prace tynkarskie i malowanie ścian.
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			11 000,00	10 800,00	98,18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 000,00	10 800,00	98,18	

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
		4270	- remont pomieszczeń hotelowych przy OSiR	74 000,00	74 000,00	100,00	W ramach planowanego remontu wykonano prace budowlane i instalatorskie. Przebudowano wejście , położono nowe tynki wraz z malowaniem. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną.
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00	74 000,00	100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	74 000,00	74 000,00	100,00	
			OGÓŁEM	2 940 952,00	2 655 529,45	90,29	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska