

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH
za 2009 rok

| Dział | ROZDZIAŁ | § | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA (7:6) | Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi: |
|------------|--------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | Transport i łączność | | | 50 000,00 | 16 289,62 | 32,58 | |
| | 60095 Pozostała działalność | | | 50 000,00 | 16 289,62 | 32,58 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 16 289,62 | 32,58 | |
| | | | remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy | 50 000,00 | 16 289,62 | 32,58 | W ramach planowanych środków wyremontowano wiatę w Krzewinie i Lutogniewicach: uzupełniono pokrycie dachowe, uzupełniono podsufitkę drewnianą i pomalowano farbą olejną, wymalowano ściany wiat. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 972 592,00 | 1 842 160,97 | 93,39 | |
| | 70095 Pozostała działalność | | | 1 972 592,00 | 1 842 160,97 | 93,39 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 972 592,00 | 1 842 160,97 | 93,39 | |
| | | | <u>z tego:</u> | | | | |
| | | | - remont we wspólnotach mieszkaniowych | 372 592,00 | 332 261,41 | 89,18 | W ramach planowanych wydatków wykonano: wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymianę przyłączy wodnych, docieplenie budynków, remont klatek schodowych, remont instalacji elektrycznej, izolację fundamentów, wymianę okien, częściową wymianę rynien i rur spustowych, remonty bieżące kominów, wykonano instalację burzową |
| | | | - remont budynków 100% własność gminy | 1 145 000,00 | 1 144 995,98 | 100,00 | Wykonano: wymianę pokryć dachowych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnych, przebudowę kominów, remont łazienek, remont ścian zewnętrznych, remont tynków zewnętrznych, malowanie elewacji, wymianę stolarki drzwiowej, zamontowano wkłady kominowe, remont instalacji wody ciepłej, remont instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej. |
| | | | - remont usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynki po byłym szpitalu) | 300 000,00 | 209 912,80 | 69,97 | W ramach planowanych wydatków wykonano: udrożnienie kanalizacji sanitarnej, usunięto nieszczelność na rurociągu wodnym, usunięto awarię na sieci niskiego napięcia oraz usunięto awarię sieci ciepłej. |
| | | | - remont lokalu położonego w Bogatyni przy ul. Opolowskiej 15/1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | Wykonano: docieplenie ścian, podwieszane sufity, ułożono okładziny ścienne i posadzki, docieplono podłogi. |
| | | | - remont budynku przy ul. Pocztovej 15c w Bogatyni | 30 000,00 | 29 998,78 | 100,00 | Wykonano: nowe obróbki blacharskie, położono nowe ściany z regipsów zamontowano nową szkrzynkę zasilania elektrycznego, pomalowano ściany farbą emulsyjną, położono płytki podłogowe, zamontowano kłapę oddymiającą. |

| Dział | ROZDZIAŁ | § | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA (7:6) | Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi: |
|------------|---|------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | - remont budynku przy ul.Kościuszki 22a w Bogatyni | 100 000,00 | 99 992,00 | 99,99 | W ramach remontu odbito stare tynki uzupełniono nowymi, położono nowe wykładziny podłogowe, płytki kamionkowe (gres) na schodach, wymalowano ściany i sufit. |
| 750 | Administracja publiczna | | | 10 000,00 | 9 150,72 | 91,51 | |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 10 000,00 | 9 150,72 | 91,51 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 150,72 | 91,51 | |
| | | | z tego: - remont fasady wejściowej do budynku urzędu przy ul.Daszyńskiego 1 | 10 000,00 | 9 150,72 | 91,51 | Uzupełniono tynki kolumn i murków przed wejściem, wymalowano fasadę wejściową do budynku. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 20 000,00 | 19 998,19 | 99,99 | |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | 20 000,00 | 19 998,19 | 99,99 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 998,19 | 99,99 | |
| | | | z tego: - remont strażnicy OSP w Sieniewce | 20 000,00 | 19 998,19 | 99,99 | W ramach remontu pokryto dach papą termozgrzewalną, wykonano nowe obróbki blacharskie (rynny i rury spustowe), uzupełniono tynki ścienne i wymalowano pomieszczenia. |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 203 513,00 | 202 801,42 | 99,65 | |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | | 48 513,00 | 48 211,40 | 99,38 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 513,00 | 48 211,40 | 99,38 | |
| | | | z tego: - remont bloku żywienia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni | 40 000,00 | 39 711,00 | 99,28 | W ramach planowanego remontu położono płytki ścienne w kuchni głównej, w pomieszczeniu wydawania posiłków i w zmywaku. Pomalowano we wszystkich pomieszczeniach ściany i sufity. Poza tym pokryto blaty płytkami. |
| | | | - remont pomieszczeń siłowni w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | 8 513,00 | 8 500,40 | 99,85 | W ramach remontu uzupełniono ubytki tynków, wymieniono płyty regipsowe wykonano remont podłóg oraz malowanie pomieszczeń. |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: - remont dachu na budynku oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | W ramach remontu dachu wykonano: częściową wymianę krokwi i łąt, częściowo przełożono dachówkę, poza tym wymieniono obróbkę blacharską (rynny spustowe). |

| Dział | ROZDZIAŁ | § | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA (7:6) | Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi: |
|------------|--|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80104 Przedszkola | | | 147 000,00 | 146 590,02 | 99,72 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 000,00 | 146 590,02 | 99,72 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - remont: wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | W ramach planowanego remontu wymieniono częściowo okna w pomieszczeniach przedszkolnych |
| | | | - remont częściowy pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Bogatyni | 50 000,00 | 49 943,13 | 99,89 | W ramach planowany środków na remont wykonano: remont magazynu artykułów spożywczych - położono płytki podłogowe , remont pomieszczenia przeznaczonego na przygotowanie posiłków - położono płytki podłogowe , remont bloku żywienia - położono płytki podłogowe i uszczelniono pomieszczenia płynną folią uszczelniającą, remont zmywaka - położono nowe płytki na podłodze, remont łazienki dla dzieci i personelu - położono płytki podłogowe, malowanie ścian, położono płytki ścienne, wymieniono sedesy i umywalki, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i stolarkę drzwiową. Poza tym wymieniono wykładzinę dywanową na korytarzu (hol) na tarket. |
| | | | - remont pomieszczenia archiwalno-gospodarczego w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Bogatyni | 31 000,00 | 30 746,89 | 99,18 | Wykonano remont pomieszczenia archiwalno-gospodarczego : wymieniono stolarkę drewnianą na PCV , wykonano ściankę działową, wymieniono wykładziny podłogowe na płytki terakota, remont instalacji elektrycznej, wymieniono grzejniki, wykonano kanał wentylacyjny łączący komin wentylacyjny z pomieszczeniem łazienki, wykonano gładź gipsową na ścianach i sufitach oraz wymalowano pomieszczenie. |
| | | | - remont sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni | 55 000,00 | 54 900,00 | 99,82 | W ramach remontu wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i armaturę, malowanie ścian łazienek. |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 13 000,00 | 12 800,00 | 98,46 | |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 13 000,00 | 12 800,00 | 98,46 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 12 800,00 | 98,46 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | remont sali terapeutycznej w budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy w Rodzinie | 13 000,00 | 12 800,00 | 98,46 | W ramach remontu położono ściany regipsowe oraz sufit, zmieniono instalację elektryczną, wykonano ściankę działową celem wydzielenia zaplecza socjalnego od sali terapeutycznej, całość wymalowano. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 30 000,00 | 1 159,99 | 3,87 | |
| | 90095 Pozostała działalność | | | 30 000,00 | 1 159,99 | 3,87 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 1 159,99 | 3,87 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni | 30 000,00 | 1 159,99 | 3,87 | W ramach wydatkowanych środków częściowo wykonano remont stanowisk handlowych (pomalowano). |

| Dział | ROZDZIAŁ | § | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA (7:6) | Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi: |
|-------|---|------|--|------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 201 000,00 | 185 826,63 | 92,45 | |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 54 000,00 | 45 342,92 | 83,97 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 45 342,92 | 83,97 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - remont toalet w świetlicy wiejskiej w Krzewinie | 27 000,00 | 21 705,56 | 80,39 | W ramach wydatkowanych środków wymieniono w sanitariatach umywalki, muszle, położono płytki na ścianach i podłogach, wymalowano ściany. |
| | | | - remont świetlicy w Jasnej Górze | 27 000,00 | 23 637,36 | 87,55 | W ramach planowanych wydatków uzupełniono tynki zaprawą cementowo - wapienną, położono płyty gipsowe ściennie i wymalowano, pomalowano stolarkę okienną i drzwiową, wycyklinowano podłogę i położono lakier. |
| | 92116 Biblioteki | | | 147 000,00 | 140 483,71 | 95,57 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 000,00 | 140 483,71 | 95,57 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - remont dachu na budynku biblioteki i kawiarni "PARKOWA" | 147 000,00 | 140 483,71 | 95,57 | W ramach remontu położono nowe pokrycie dachu z papy termoizolacyjnej, poza tym wykonano nowe obróbki blacharskie: rynny wzdłuż dachu i rynny spustowe. |
| | OGÓŁEM | | | 2 500 105,00 | 2 290 187,54 | 91,60 | |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska