

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO ZA 2009 ROK

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2009 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU LVIII/364 z dnia 28.12.2009 roku	WYKONANIE 31-12-2009	PLAN OGÓLEM		NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2009		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
									11+12	BUDŻET GMINY	DOTACJE	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie-Etap I (Osiedle Piastowskie).Na podstawie umowy IZP.342-12/22/09 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy uzbrojenia na terenie Osiedla Piastowskiego w Porajowie.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	dokumentacja i realizacja,rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	163 480,00	163 480,00	0,00	0,00	3 163 480,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,00	0,00	163 480,00	163 480,00	0,00	0,00	3 163 480,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	163 480,00	163 480,00	0,00	0,00	3 163 480,00
		6050	Wykonanie przyłączy ciepłych do budynków przy ul.Chopina .Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Wykonano przyłącza ciepłe z rur preizolowanych o długości 552 mb do 6 budynków przy ulicy Chopina w Bogatyni.Zadanie zakończone i rozliczone.	przyłącza ciepłe	100,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wykonanie rozbudowy sieci ciepłej w obrębie ulicy Armii Czerwonej 12,13,15 i ulicy Zamkniętej 10.Zgodnie z zawartą umowę IZF.342-25/353/09 wykonano sieć ciepłą wraz z przyłączami z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych przy ulicy Armii Czerwonej 12,13,15 oraz Zamkniętej 10.Zadanie zakończone i rozliczone.	rozbudowa sieci ciepłej	99,62	0,00	0,00	131 503,80	132 000,00	132 000,00	0,00	156 503,80	157 000,00
		6050	Wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej w obrębie ul. Szpitalnej w Bogatyni .Wykonano sieć ciepłą preizolowaną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Szpitalnej w Bogatyni w granicach działek nr.15/13,15/14,15/15,15/16,19/2 oraz działek 14/8,14/10,14/11,14/14.Zadanie zakończone i rozliczone.	rozbudowa sieci ciepłej	90,00	0,00	0,00	216 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	226 980,00	240 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		95,12	0,00	0,00	477 503,80	502 000,00	502 000,00	0,00	513 483,80	527 000,00
		6050	Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie-Sieniawka.Środki wydatkowane na wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej będącej załącznikiem do wniosku na realizację dofinansowania projektu pn."Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie -Sieniawka.	promocja projektu zgłoszonego do Bazy Projektów Systemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	65,07	0,00	0,00	9 760,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9 760,00	15 000,00
		6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap II.Odstąpiono od realizacji zadania.	promocja projektu zgłoszonego do Bazy Projektów Systemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	23 180,00
	40002		Dostarczanie wody		25,56	0,00	0,00	9 760,00	38 180,00	38 180,00	0,00	9 760,00	38 180,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		90,20	0,00	0,00	487 263,80	540 180,00	540 180,00	0,00	523 243,80	565 180,00
		6059	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I .Zadanie w trakcie realizacji.Otrzymano dotację na zadanie w wysokości 6 372 154,84.na podstawie umowy UDA-RPDS.03.01.00-02-020/09-00 z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu.	dokumentacja,studium wykonalności,realizacja.Odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto.	91,62	508 664,77	0,00	7 448 472,90	8 130 000,00	8 130 000,00	0,00	9 749 480,63	16 200 000,00
		6058			96,40	0,00	0,00	6 372 154,84	6 610 000,00		6 610 000,00	6 372 154,84	
		6050	Odsetki od kredytu -Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I .Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie w 2008 roku.	odsetki	20,91	0,00	0,00	64 830,08	310 000,00	310 000,00	0,00	64 830,08	136 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA		UCHWAŁA O NIEWYGASANIU		WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM		NAKLADY		PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA		
						NA DZIEŃ	31.12.2009 rok	LVIII/364 z dnia	28.12.2009 roku		31-12-2009	11+12	BUDŻET GMINY	DOTACJE		PONIESIONE DO	31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		6059	Obwodnica Bogatyni-budowa drogi klasy G1/2 w Bogatyni Etap I (Poprawa komunikacji drogowej między miastami Bogatynia-Frydlant). Środki wykorzystano na sporządzenie studium wykonalności zgodnie z umową.	audyt finansowy i promocja	37,50	0,00	0,00	12 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00		
		6050	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap II . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	koncepcja, analiza kosztowa, dokumentacja	27,84	0,00	0,00	305 000,00	1 095 560,00	305 000,00	0,00	1 095 560,00	0,00	305 000,00	1 095 560,00		
		6059	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) -Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim. Wykonano roboty budowlane polegające na poprawie drogowej dostępności między miastami Hradek nad Nysą a Bogatynią I Hermanicami na pograniczu czesko-polskim. Inwestycję zakończono.	studium wykonalności,dokumentacja.Wymiana nawierzchni,wzmocnienie	98,88	0,00	0,00	1 198 174,60	1 211 781,00	1 198 174,60	0,00	1 211 781,00	0,00	2 598 174,59	6 235 000,00		
		6058	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) -Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim. Wykonano roboty budowlane polegające na poprawie drogowej dostępności między miastami Hradek nad Nysą a Bogatynią I Hermanicami na pograniczu czesko-polskim. Inwestycję zakończono.	podbudowy,wykonanie chodników.zatok postojowych i autobusowych oraz oświetlenie	100,00	0,00	0,00	3 635 219,00	3 635 219,00	3 635 219,00	0,00	3 635 219,00	0,00	3 635 219,00	3 635 219,00		
		6050	Odsetki od kredytu-Poprawa dostępności między miastem Hradek n/Nysą (Cz) a Bogatynią (Pl)-Hermanice (Cz)na pograniczu czesko-polskim		0,00	0,00	0,00		36 316,00	36 316,00	0,00	36 316,00	0,00				
		6050	Przebudowa ulic: Dzikiej, Chrobrego, Mieszka, Ludowej ,Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowych kolektorów.sanitarnego i deszczowego na podstawie umowy IOŚ.IPR.343-6/47/09 z dnia 22.01.2009 roku oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulic na podstawie umowy IZF.342-44/495/08.	dokumentacja	100,00	0,00	0,00	217 405,95	217 406,00	217 406,00	0,00	217 406,00	0,00	217 405,95	435 000,00		
		6050	Odbudowa drogi Wiejskiej w Bogatyni -Zatoniu z wpięciem do drogi wojewódzkiej.. Wykonano prace projektowe zgodnie z umową IOŚ.IPR.2222-72/439/08 .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	dokumentacja	100,00	0,00	0,00	48 068,00	48 068,00	48 068,00	0,00	48 068,00	0,00	48 068,00	2 548 068,00		
		6050	Przebudowa ulic w obrębie osiedla" Markocice".Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulic oraz oświetlenia ulicznego Bogatynia-Markocice zgodnie z umową IZF.342-58/653/08.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	dokumentacja	76,25	0,00	0,00	91 500,00	120 000,00	91 500,00	0,00	120 000,00	0,00	91 500,00	2 316 500,00		
		6050	Przebudowa nawierzchni dróg w obrębie ulic: Reymonta,Hanki Sawickiej Okrzei i 22- Lipca wraz z infrastrukturą .Zgodnie z zawartą umową IZF.342-8-168/09 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy nawierzchni ulic: Reymonta,22 Lipca,Okrzei oraz Hanki Sawickiej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego oraz budową oświetlenia.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (uporządkowanie uzbrojenia podziemnego z oświetleniem)	100,00	0,00	0,00	79 910,00	79 910,00	79 910,00	0,00	79 910,00	0,00	79 910,00	1 029 910,00		
		6050	Przebudowa ulicy Turowskiej .Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Turowskiej oraz budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Turowskiej zgodnie z zawartą umową IPR.2222-103/648/08	dokumentacja techniczno-kosztorysowa (od ulicy Dworskiej do oczyszczalni ścieków)przebudowa wraz z uporządkowaniem uzbrojenia	100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta - ul.Waryńskiego (Aleja Żytawska).Zgodnie z umową IZF.342-62/697/08 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przebudowy ulicy Waryńskiego.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	dokumentacja techniczno-kosztorysowa odbudowy obszaru ulicy Waryńskiego+studium wykonalności+promocja projektu+program funkcjonalno-użytkowy	7,92	0,00	118 584,00	10 980,00	138 584,00	138 584,00	0,00	138 584,00	0,00	10 980,00	3 938 584,00		
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdnich i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Boznańskiej, Fałata, Grotgera -II Etap. Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zamiennej) budowy ciągów pieszo-jezdnich na podstawie umowy IOŚ.IPR.222-101-631/08.	budowa ciągów pieszo-jezdnich,miejsca postojowych	99,99	0,00	0,00	477 081,00	477 140,00	477 140,00	0,00	477 140,00	0,00	477 081,00	1 402 081,00		
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Puszkina.Zgodnie z umową IOŚ.IPR.2222-18-120/08 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Puszkina w Bogatyni.	dokumentacja	100,00	0,00	0,00	49 410,00	49 410,00	49 410,00	0,00	49 410,00	0,00	49 410,00	49 410,00		

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA	UCHWAŁA O	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM		NAKLĄDY		PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						NA DZIEŃ 31.12.2009 rok	NIEWYGASANIU LVIII/364 z dnia 28.12.2009 roku		31-12-2009	11+12	BUDŻET GMINY	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży.Zadanie zakończono i rozliczono.	modernizacja ulicy ,poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	99,94	0,00	0,00	678 600,60	679 000,00	679 000,00	0,00	949 400,00	949 400,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Biskupiej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetlenia oraz ulicy Zamkniętej od ulicy Waryńskiego.Srodki na realizację zadania zabezpieczono na wydzielonym rachunku gminy na podstawie Uchwały Rady LVIII/364/06 z dnia 28 grudnia 2009 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Przebudowa wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego ulic: Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja.Zgodnie z zawartą umowę IZF.342-59/09 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni ulic oraz częściową wymianę uzbrojenia podziemnego.Srodki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	dokumentacja	99,97	0,00	0,00	209 840,00	209 900,00	209 900,00	0,00	209 840,00	209 900,00
		6050	Wykonanie dokumentacji dróg dojazdowych z oświetleniem osiedla przy ul.Szpitalnej w Bogatyni.Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		90,36	508 664,77	148 584,00	20 958 646,97	23 195 294,00	12 950 075,00	10 245 219,00	25 855 454,09	36 692 413,00
		6050	Odbudowa dróg rolniczych w miejscowości: Lutogniewice (dotacja w wysokości 135 000,00 z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).Dokonano odbudowy drogi typu rolniczego w Lutogniewicach na podstawie umowy IFZ.ZP.342-47/518/08.Zadanie zakończono i rozliczono.	poprawa dojazdu rolników do gruntów rolnych	99,66	0,00	0,00	458 433,95	460 000,00	325 000,00	135 000,00	458 433,95	460 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		99,66	0,00	0,00	458 433,95	460 000,00	325 000,00	135 000,00	458 433,95	460 000,00
		6050	Budowa systemu monitoringu miasta.Zgodnie z zawartą umowę IZP.342-31/445/09 wykonano system monitoringu wizyjnego.Zadanie zakończono i rozliczono.	studium wykonalności,roboty budowlane,poprawa warunków mieszkańców gminy i miasta	88,44	0,00	0,00	579 257,94	655 000,00	655 000,00	0,00	586 000,00	586 000,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy.Zakupiono zamontowano nowe wiaty przystankowe w Bogatyni przy ulicy Głównej i Młodych Energetyków oraz w miejscowości Jasna Góra.Zadanie zakończono i rozliczono.	zakup,montaż wiat przystankowych	88,07	0,00	0,00	44 033,28	50 000,00	50 000,00	0,00	44 033,28	50 000,00
	60095		Pozostała działalność		88,41	0,00	0,00	623 291,22	705 000,00	705 000,00	0,00	630 033,28	636 000,00
	600		Transport i łączność		90,48	508 664,77	148 584,00	22 040 372,14	24 360 294,00	13 980 075,00	10 380 219,00	26 943 921,32	37 788 413,00
		6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia".Zgodnie z umową IZF.342-27/366/08 dokonano opracowania koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Bogatynia.	zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej, koncepcja budowy ścieżek rowerowych-wydatki promocyjne 6 000,00, dokumentacja,roboty budowlane	100,00	0,00	0,00	102 541,00	102 541,00	102 541,00	0,00	102 541,00	5 102 541,00
		6050	Ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichowie i w Bogatyni,punkt widokowy w Hermanicach.Odstąpiono od realizacji zadania.	wytyczenie ścieżek rowerowych oraz promocja projektu zgłoszonego do EWT wraz z czeskimi partnerami z Hermanic i Detrichowa	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	63095		Pozostała działalność		76,22	0,00	0,00	102 541,00	134 541,00	134 541,00	0,00	102 541,00	5 134 541,00
	630		Turystyka		76,22	0,00	0,00	102 541,00	134 541,00	134 541,00	0,00	102 541,00	5 134 541,00
		6060	Wykup gruntu i nieruchomości.Srodki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	wykupy gruntów	48,80	0,00	0,00	48 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	48 800,00	48 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48,80	0,00	0,00	48 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	48 800,00	48 800,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA	UCHWAŁA O	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM		NAKŁADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						NA DZIEŃ	NIEWYGASANIU		31-12-2009	11+12	31.12.2009	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
						31.12.2009 rok	LVIII/364 z dnia 28.12.2009 roku						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Budowa mieszkań komunalnych-Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy komunalnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej zgodnie z zawartą umową IZF.342-39/459/08.	badanie geologiczne ,dokumentacja, procesy inwestycyjne, zwiększenie substancji mieszkaniowej ,stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	10,01	0,00	19 500,00	210 270,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	210 270,00	5 125 000,00
		6050	Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce - Etap I.Z godnie z zawartą umową IZP.342-24/334/09 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie budynków komunalnych wielorodzinnych w Sieniawce.Dokonano całkowitej wymiany pokrycia dachowego .	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	82,66	0,00	0,00	1 446 818,03	1 750 242,00	1 750 242,00	0,00	1 446 808,03	1 750 242,00
		6050	Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Pocztowa-Swierczewskiego" .W dniu 22.04.2009 roku zawarto umowę IZP.342-16/247/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulicy Pocztowej.Swierczewskiego w Bogatyni.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	250 500,00
		6050	Uzbrojenie działek budowlanych o numerze 21/48,21/47 w rejonie ulicy Chopina. Środki wykorzystano na wykonanie uzbrojenia w sieci wodociągowej,kanalizacji sanitarnej,kanalizacji deszczowej oraz drenażu odwadniającego w rejonie ulicy Chopina.Zadanie zakończono i rozliczono.	uzbrojenie działek	99,99	0,00	0,00	99 990,19	100 000,00	100 000,00	0,00	124 390,19	125 000,00
	70095		Pozostała działalność		41,83	0,00	19 500,00	1 757 078,22	4 200 742,00	4 200 742,00	0,00	1 781 468,22	7 250 742,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		41,99	0,00	19 500,00	1 805 878,22	4 300 742,00	4 300 742,00	0,00	1 830 268,22	7 299 542,00
		6060	Zakup kserokopiarki monochromatycznej formatu A. Zakupiono kserokopiarkę typu Konica Minolta "Bizhub" C 353 SET dla potrzeb Biura Rady.	kserokopiarka	98,20	0,00	0,00	40 260,00	41 000,00	41 000,00	0,00	40 260,00	41 000,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		98,20	0,00	0,00	40 260,00	41 000,00	41 000,00	0,00	40 260,00	41 000,00
		6050	Szerokopasmowy dostęp do internetu na terenie Gminy Bogatynia-"Bogatynia on-line".	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wykonanie zasilania energetycznego (dokumentacja+wykonanie) budynku przy ul.Daszyńskiego 1). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	zasilenie energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		6050	System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni" .Wykonano studium wykonalności zgodnie z umową IZF.343-1/218/09.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	dokumentacja	97,60	0,00	0,00	34 160,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 160,00	35 000,00
		6060	Zakup oprogramowania GEO-INFO-GAMMA. Zakupiono oprogramowanie w celu weryfikacji nieruchomości należących do gminy Bogatynia .	oprogramowanie	100,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		6060	Zakup drukarki na potrzeby USC. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	drukarka	81,09	0,00	0,00	12 975,07	16 000,00	16 000,00	0,00	12 975,07	16 000,00
		6060	Zakup drukarki na potrzeby Wydziału Współpracy Regionalnej i Transgranicznej. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	drukarka	82,15	0,00	0,00	14 786,40	18 000,00	18 000,00	0,00	14 786,40	18 000,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		62,37	0,00	0,00	66 421,47	106 500,00	106 500,00	0,00	66 421,47	106 500,00
		6060	Zakup ściany wystawienniczej. Odstąpiono od realizacji zadania.		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	750		Administracja publiczna		68,61	0,00	0,00	106 681,47	155 500,00	155 500,00	0,00	106 681,47	155 500,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA	UCHWAŁA O	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM		NAKLADY		PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						NA DZIEŃ	NIEWYGASANIU		31-12-2009	11+12	BUDŻET GMINY	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Zakup samochodów bojowych dla OSP .Środki wydatkowane na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porajowie.Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 000,00 tys.żł oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w wysokości 50 000,00 tys.żł.	samochód gaśniczy	100,00	0,00	0,00	549 980,00	550 000,00	400 000,00	150 000,00	549 980,00	549 980,00
		6060	Zakup dwóch motopomp dla Ochotniczych Straży Pożarnych.Zadanie niezrealizowano.	motopompy	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
		6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP.Na podstawie Uchwały rady LVIII/364/09 z dnia 28.12.2009 środki zabezpieczono na wyodrębnionym rachunku gminy.	samochód bojowy	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		62,85	0,00	250 000,00	549 980,00	875 000,00	675 000,00	200 000,00	549 980,00	874 980,00
		6050	Zakup i montaż syren wraz z osprzętem do systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy w Bogatyni.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Bogatynia.	100,00	0,00	0,00	29 499,99	29 500,00	29 500,00	0,00	29 499,99	25 000,00
		6060	Zakup czterech kompletów aparatów powietrznych nadciśnieniowych.Środki wydatkowane na zakup czterech aparatów powietrznych AIRGO PRO dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	aparaty powietrzne	84,66	0,00	0,00	17 355,40	20 500,00	20 500,00	0,00	17 355,40	20 500,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe		93,71	0,00	0,00	46 855,39	50 000,00	50 000,00	0,00	46 855,39	45 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64,52	0,00	250 000,00	596 835,39	925 000,00	725 000,00	200 000,00	596 835,39	920 480,00
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5.Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.Zabezpieczono środki w budżecie.	dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb i standardów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	219 400,00	8 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	219 400,00	8 220 000,00
		6050	Modernizacja sali sportowej przy ZSEiE w Bogatyni.Środki wydatkowane na przebudowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych przy ulicy Młodych Energetyków -Osiedle Trzciniec w Bogatyni zgodnie z umową IFZ.342-60/674/08.Zadanie wykonano.	dostosowanie obiektu sali do bieżących potrzeb i przepisów	100,00	0,00	0,00	585 276,19	585 277,00	585 277,00	0,00	635 227,00	635 227,00
		6050	Wyposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni.Zgodnie z umową z Centrum Wspierania Projektów Europejskich IZF.2222-7/146/08 wykonano studium wykonalności.	studium wykonalności ,promocja	92,11	0,00	0,00	16 579,80	18 000,00	18 000,00	0,00	16 579,80	18 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		99,76	0,00	0,00	601 855,99	603 277,00	603 277,00	0,00	651 806,80	653 227,00
801			Oświata i wychowanie		28,62	0,00	0,00	601 855,99	2 103 277,00	2 103 277,00	0,00	871 206,80	8 873 227,00
		6060	Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z systemem pośredniej radiologii cyfrowej dla szpitala w Bogatyni oraz urządzeń do wyposażenia pracowni mammograficznej.Środki na realizację zadania zabezpieczono na wyodrębnionym rachunku gminy na podstawie Uchwały LVIII/364/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku.	aparat rentgenowski	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	85111		Szpitale ogólne		0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
		6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie.Zgodnie z zawartą umową IZF.342-41/460/08 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie .Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.	dokumentacja , poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego w miejscowości Porajów	100,00	0,00	0,00	114 680,00	114 680,00	114 680,00	0,00	114 680,00	3 114 680,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		100,00	0,00	0,00	114 680,00	114 680,00	114 680,00	0,00	114 680,00	3 114 680,00
		6050	Zakup i montaż wymiennika ciepła w budynku poradni alkoholowej.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wymiennik	99,58	0,00	0,00	10 455,40	10 500,00	10 500,00	0,00	10 455,40	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99,58	0,00	0,00	10 455,40	10 500,00	10 500,00	0,00	10 455,40	10 500,00
851			Ochrona zdrowia		16,57	0,00	630 000,00	125 135,40	755 180,00	755 180,00	0,00	125 135,40	3 755 180,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA	UCHWAŁA O	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM		NAKLĄDY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						NA DZIEŃ	NIEWYGASANIU		31-12-2009	11+12	PONIESIONE DO	31.12.2009	
						31.12.2009 rok	LVIII/364 z dnia 28.12.2009 roku						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Zakup drukarki. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	drukarka	100,00	0,00	0,00	3 742,96	3 743,00	3 743,00	0,00	3 742,96	3 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100,00	0,00	0,00	3 742,96	3 743,00	3 743,00	0,00	3 742,96	3 743,00
852			Pomoc Społeczna		100,00	0,00	0,00	3 742,96	3 743,00	3 743,00	0,00	3 742,96	3 743,00
		6050	Wykonanie przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sienawce. Zadanie zakończono i rozliczono.	przepompownia	99,37	0,00	0,00	121 226,07	122 000,00	122 000,00	0,00	121 226,07	122 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		99,37	0,00	0,00	121 226,07	122 000,00	122 000,00	0,00	121 226,07	122 000,00
		6050	Oświetlenie obszaru ulic Kossaka - Matejki. Zgodnie z umową IOŚ.IPR.343-5/15/09 z dnia 12.01.2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia placu zabaw Bogatynia przy ulicy Kossaka-Matejki oraz wykonano oświetlenie.	oświetlenie	87,13	0,00	0,00	107 164,80	123 000,00	123 000,00	0,00	107 164,80	123 000,00
		6050	Oświetlenie drogi dojazdowej bocznej do przystanku PKS w Krzewinie. Wykonano oświetlenia drogi dojazdowej bocznej do przystanku PKS w Krzewinie. Zamontowano 8 słupów oświetleniowych oraz linie kablowe o łącznej długości 213 m. Zadanie zakończono i rozliczono.	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Krzewina	99,82	0,00	0,00	21 960,00	22 000,00	22 000,00	0,00	21 960,00	22 000,00
		6050	Oświetlenie ulicy Nowej w Zatoniu. Wykonano oświetlenie drogowe przy ulicy Nowej w Zatoniu zgodnie z umową IZP.342-32/432/09. Zamontowano 22 słupy oświetleniowe SAL-80H,22 oprawy oświetleniowe SGS 102/100 linie kablową o łącznej długości 697 metrów. Zadanie zakończono i rozliczono.	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Zatonie.	99,74	0,00	0,00	79 788,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 788,00	80 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Górskiej w Jasnej Górze. Wykonano oświetlenie bocznego odcinka ulicy Górskiej w Jasnej Górze. Zamontowano 7 słupów oświetleniowych i linie kablowe o łącznej długości 234 metry. Zadanie zakończono i rozliczono.	poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Jasna Góra	94,63	0,00	0,00	28 389,40	30 000,00	30 000,00	0,00	28 389,40	30 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kolejowej w Porajowie. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia w Porajowie zgodnie z zawartą umowę IPR.343-31/477/09.	rekonstrukcja zabytkowego obiektu "Dom Ludowy" w Markocicach - roboty budowlane, promocja obiektu	81,33	0,00	0,00	9 760,00	12 000,00	12 000,00	0,00	9 760,00	12 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Dworskiej i Turowskiej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	oświetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
	90015	6060	Oświetlenie ulic ,placów i dróg		56,93	0,00	0,00	247 062,20	434 000,00	434 000,00	0,00	247 062,20	434 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji zamiennej dojazdów do zespołu garażowego przy ulicy Szpitalnej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu dojazdu do boksów garażowych przy ulicy Szpitalnej w Bogatyni.	dokumentacja termomodernizacji świetlicy wiejskiej	100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Fałata i Kościuszki .Zgodnie z umową IPR.343-12/215/09 wykonano parking na 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz chodnika łączącego kładkę nad rzeką a nowo wykonaną zatoką w Bogatyni przy ulicy Kościuszki. Zadanie zakończono.	miejsca postojowe	35,40	0,00	0,00	56 641,88	160 000,00	160 000,00	0,00	56 641,88	160 000,00
		6050	Wykonanie nowych placów zabaw na terenie miasta i gminy. Wykonano 9 placów zabaw na terenie miasta. Zadanie zakończono i rozliczono.	poprawa atrakcyjności terenów na terenie miasta	99,29	0,00	0,00	248 223,52	250 000,00	250 000,00	0,00	248 223,52	250 000,00
		6050	Przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulicy Słowiańskiej - Styki (końcowe rozliczenie zadania) Zapłacono zobowiązania z 2008 roku.	chodniki, miejsca parkingowe, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	100,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
		6050	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy. Opracowano studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	ekspertyza budowlana obiektu, studium wykonalności zgodnie z RP WD oraz program funkcjonalno użytkowy	60,11	0,00	0,00	33 062,00	55 000,00	55 000,00	0,00	33 062,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność		75,80	0,00	0,00	397 927,40	525 000,00	525 000,00	0,00	397 927,40	1 175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70,88	0,00	0,00	766 215,67	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	766 215,67	1 731 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA	UCHWAŁA O	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM		NAKLADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
						NA DZIEŃ	NIEWYGASANIU		31-12-2009	11+12	BUDŻET GMINY	DOTACJE		PONIESIONE DO
						31.12.2009 rok	LVIII/364 z dnia 28.12.2009 roku							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6059	Multifunkcjonalne Centrum Trójstoku Hradek n/Nysą (CZ) - Bogatyni (PL).Zadanie w trakcie realizacji.Środki na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	rekonstrukcja zabytkowego obiektu "Dom Ludowy" w Markocicach-roboty budowlane,promocja obiektu	68,80	0,00	0,00	157 080,00	228 308,00	228 308,00	0,00	157 080,00	1 570 632,00	
		6058			0,00				1 286 692,00	0,00	1 286 692,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlic wiejskich w miejscowości Bratków i Posada.Zakupiono dwa zestawy sprzętu nagłaśniającego dla Rad Solskich Bratków i Posada.	sprzęt nagłaśniający	99,42	0,00	0,00	17 896,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 896,00	18 000,00	
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie.Na podstawie podpisanej umowy NR IPR.343-14/233/09 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Posadzie.	dokumentacja termomodernizacji świetlicy wiejskiej	99,63	0,00	0,00	59 780,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 780,00	60 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14,74	0,00	0,00	234 756,00	1 593 000,00	306 308,00	1 286 692,00	234 756,00	1 648 632,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14,74	0,00	0,00	234 756,00	1 593 000,00	306 308,00	1 286 692,00	234 756,00	1 648 632,00	
		6050	Budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Domu Kultury w Zatoniu-Bogatyni.Na podstawie umowy IOŚ.IPR.343-10/170/09 z dnia 18.03.2009 roku wykonano dokumentację projektową pn."Kompleks dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno-socjalnym w ramach programu "ORLIK 2012" w Bogatyni przy ulicy Ogrodowej dz.nr 837/115,1113.Wykonano również boiska sportowe w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-ORLIK 2012" wraz z budową infrastruktury technicznej podziemnej na dz.Nr 837/115 i Ogrodowej w Bogatyni.	boiska sportowe	91,38	0,00	0,00	1 261 000,00	1 380 000,00	714 000,00	666 000,00	1 261 000,00	1 380 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Działoszynie. Środki na zadanie zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Markocicach.Środki zabezpieczono na wyodrębnionym rachunku gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 grudnia 2009 roku.	montaż piłkochwyłów	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	92601		Obiekty sportowe		84,63	0,00	60 000,00	1 261 000,00	1 490 000,00	824 000,00	666 000,00	1 321 000,00	1 490 000,00	
		6050	Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" wraz z kąpieliskiem.Zgodnie z umową IZF.342-24/350/08 opracowano koncepcję i dokumentację projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zalewu w Bogatyni.	koncepcja i dokumentacja	12,16	0,00	0,00	427 610,00	3 517 610,00	3 517 610,00	0,00	427 610,00	8 690 000,00	
		6050	Wykonanie zasilania szatni LZS w Jasnej Górze.Środki wydatkowane na budowę wewnętrznej linii zasilającej wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku szatni LZS w Jasnej Górze przy ulicy Sportowej.	poprawa warunków sportowców	100,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Porajowie (dz. Nr 134 i 135/1 Obręb Porajowa) elementy małej architektury.Zgodnie zawartą umową IPR.343-24/446/09 wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Porajowie na działkach Nr 134,135/01-elementy małej architektury.	poprawa atrakcyjności terenu	97,95	0,00	0,00	48 976,47	50 000,00	50 000,00	0,00	48 976,47	50 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Trzciniec-mała architektura wraz z ogrodzeniem.Zgodnie z zawartą umową IPR.-343-25/447 wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Trzciniec-mała architektura wraz z ogrodzeniem.	poprawa atrakcyjności terenu	95,92	0,00	0,00	47 958,47	50 000,00	50 000,00	0,00	47 958,47	50 000,00	
	92695		Pozostała działalność		15,07	0,00	0,00	548 944,94	3 642 010,00	3 642 010,00	0,00	548 944,94	8 814 400,00	
	926		Kultura fizyczna i sport		35,27	0,00	60 000,00	1 809 944,94	5 132 010,00	4 466 010,00	666 000,00	1 869 944,94	10 304 400,00	
			Ogółem		69,53	508 664,77	1 108 084,00	28 681 222,98	41 247 947,00	28 715 036,00	12 532 911,00	33 974 492,97	81 343 318,00	

W roku 2009 zaciągnięto kredyt w wysokości 19 000 000,00 na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA	UCHWAŁA O	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM		NAKŁADY		PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
						NA DZIEŃ 31.12.2009 rok	NIEWYGASANIU LVIII/364 z dnia 28.12.2009 roku		31-12-2009	11+12	BUDŻET GMINY	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe -realizowane przez jednostki

		6050	Zakup i montaż nagłośnienia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni. Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłaśniający.	sprzęt nagłaśniający	96,78	0,00	0,00	29 034,37	30 000,00	30 000,00	0,00	29 034,37	30 000,00
		6060	Zakup sprzętu sportowego (doposażenie siłowni) w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Zakupiono sprzęt sportowy do siłowni (hak-maszyna, przyrządy do ćwiczeń, stojaki)	wyposażenie siłowni	98,85	0,00	0,00	39 538,98	40 000,00	40 000,00	0,00	39 538,98	40 000,00
		80101	Szkoły podstawowe		97,96	0,00	0,00	68 573,35	70 000,00	70 000,00	0,00	68 573,35	70 000,00
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	kserokopiarka	100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		80110	Gimnazja		100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		98,22	0,00	0,00	78 573,35	80 000,00	80 000,00	0,00	78 573,35	80 000,00

Wydatki majątkowe-udziały i akcje

		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni-przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworskiej. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje i udziały	100,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni-wykonanie wymiany sieci wody zimnej wraz z przyłączami w ul.Rolniczej w Sieniawce. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje i udziały	100,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni-Stacja SUW w Bogatyni , wykonanie prac dodatkowych niezbędnych do osiągnięcia odpowiednich parametrów pracy stacji.Zadania niezrealizowano.	akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		40002	Dostarczanie wody		86,30	0,00	0,00	630 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	630 000,00	730 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		86,30	0,00	0,00	630 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	630 000,00	730 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO w Bogatyni -środki na uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Armii Czerwonej i Bojowników. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje i udziały	100,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			Ogółem udziały		88,10	0,00	0,00	740 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	740 000,00	840 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2009 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU LVIII/364 z dnia 28.12.2009 roku	WYKONANIE 31-12-2009	PLAN OGÓLEM		NAKLADY		PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
									11+12	BUDŻET GMINY	DOTACJE	PONIESIONE DO 31.12.2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - "Przebudowa drogi powiatowej 2361D".Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulic Armii Czerwonej, Turowskiej i Dworskiej w Bogatyni .	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	12,71	0,00	0,00	76 250,00	600 000,00	600 000,00	0,00	76 250,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzlecu -Przebudowa drogi 2363 D z Sieniawki do Porajowa". Dotacje przekazano na przebudowę drogi powiatowej nr 2363D relacji Sieniawka-Porajów o długości 1400,00 mb.	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	97,40	0,00	0,00	647 235,38	664 500,00	664 500,00	0,00	647 235,38	664 500,00
		6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzlecu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369D (od drogi wojewódzkiej Nr 352 do Lutogniewic) ".Środki przekazano za wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy drogi powiatowej nr 2369D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 352 do miejscowości Lutogniewice o długości 2700 mb.	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	97,60	0,00	0,00	29 280,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 280,00	30 000,00
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzlecu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363D w Kopaczowie.Środki przekazano za wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy drogi powiatowej 2363D w miejscowości Kopaczów.	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	99,48	0,00	0,00	32 330,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 330,00	32 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		59,16	0,00	0,00	785 095,38	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	785 095,38	1 327 000,00
	600		Transport i łączność		59,16	0,00	0,00	785 095,38	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	785 095,38	1 327 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzlecu z przeznaczeniem środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzlecu na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego. Dotację przekazano na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzlecu zgodnie z umową Nr RS.17/719/2009 z dnia 11.12.2009 roku.	dotacja-usprawnienie pracy pracowników PCPR na terenie całego powiatu	100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	852		Ochrona zdrowia		100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - Opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta".Dotacje przekazano zgodnie z przeznaczeniem.Wykonano projekt-budowlano-wykonawczy p.n."Miedzianka -odbudowa koryta cieku miasta Bogatynia"	dotacja	100,00	0,00	0,00	93 806,00	93 806,00	93 806,00	0,00	93 806,00	93 806,00
	90095		Pozostała działalność		100,00	0,00	0,00	93 806,00	93 806,00	93 806,00	0,00	93 806,00	93 806,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00	0,00	0,00	93 806,00	93 806,00	93 806,00	0,00	93 806,00	93 806,00
			Ogółem dotacje		61,99	0,00	0,00	883 901,38	1 425 806,00	1 425 806,00	0,00	883 901,38	1 425 806,00
			Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe		69,69	508 664,77	1 108 084,00	30 383 697,71	43 596 753,00	31 063 842,00	12 532 911,00	35 676 967,70	83 689 124,00

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska